

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

(CORRECTIF)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P

13 OCT 2025

Signature : 

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
		Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (500 kWc) de Walungu dans la province du Sud Kivu, pour l'électrification des sites de Kaniola (200 kWc) Izege (50 kWc), Ikoma (50 kWc), Ibona (50 kWc) et Nzibira (150 kWc) dans le territoire de WALUNGU	Fonds Propres (FP)	01/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
2	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc dans le territoire de KAMONIA (Phase 2)	231013/FP	02/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
3	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 200 kWc à Mupompa dans le territoire de KABEYA KAMWANGA (Phase 2)	231015/FP	03/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
4	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Lusambo Centre dans le territoire de LUSAMBO (Phase 2)	231018/FP	04/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	27/06/2025											
5	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de 1000 kWc de KABINDA Centre dans le territoire de KABINDA	231024/FP	05/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
6	Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique à Yame (400 kW)	Fonds propres	06/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
7	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc et une chaîne de froid à Wenji Sedi	Fonds propres	07/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
8	Travaux de construction de la Centrale Solaire de 500 kWc de la cité d'Isangi centre en territoire d'ISANGI dans la province de la Tshopo	Fonds propres	08/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025												
9	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque à Punia (500 kWc), à Dikuluwe (300 kWc), à Ilendu (300 kWc) et à Koko (500 kWc)	Fonds propres	09/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
10	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kasomeno (300 kWc), à Malambwe (300 kWc), à Lumata (300 kWc) et à Mulongo (300 kWc)	Fonds propres	10/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
11	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dilolo (500 kWc) et à Bukama (500 kWc)	Fonds propres	11/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations														
12	Travaux de réhabilitation des bâtiments du bureau de l'ANSER, Pool Grand Kasai à Kananga dans la province de Kasai Central en République Démocratique du Congo	Fonds propres	12/ANSER/DG/T/25	CF	Prévisions	06/10/2025	N/A	07/10/2025	16/02/2025	21/02/2025	N/A	26/02/2025	N/A	N/A	N/A		28/02/2025	28/02/2025	20/03/2025
					Réalisations														
13	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lukolela (350 kWc), à Bumba (350 kWc) et à Bokungu Ikela (350 kWc)	Fonds propres	13/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	01/09/2025											
14	Travaux de correction de la centrale solaire cure, à Mission IPAMU, territoire d'IDIOFA, dans la province du KWILU en RDC	Fonds propres	14/ANSER/DG/T/25	CF	Prévisions	06/10/2025	N/A	07/10/2025	16/02/2025	21/02/2025	N/A	26/02/2025	N/A	N/A	N/A		28/02/2025	28/02/2025	20/03/2025
					Réalisations														
15	Travaux de construction de la centrale solaire à Bagata (500 kWc) et à Yumbi (500 kWc)	Fonds propres	15/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	22/11/2025	08/12/2025	13/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	05/02/2026	20/02/2026
					Réalisations														
16	Travaux de correction de la centrale solaire à HISTM, à IPAMU Village, territoire d'IDIOFA, dans la province du KWILU en RDC	Fonds propres	16/ANSER/DG/T/25	CF	Prévisions	06/10/2025	N/A	11/02/2025	16/02/2025	21/02/2025	N/A	26/02/2025	N/A	N/A	N/A		28/02/2025	28/02/2025	20/03/2025
					Réalisations														
17	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Budjala (500 kWc)	Fonds propres	17/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	01/09/2025											
18	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Batwasende (500 kWc) et à Miana (500 kWc)	Fonds propres	18/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations	20/05/2025	02/06/2025	01/09/2025											
19	Travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque (300 kWc) pour l'électrification de la cité de Lukaw Centre chef lieu du secteur de Ntulo-Liboko en territoire de BUDJALA dans la province du Sud-Ubangi	Fonds propres	19/ANSER/DG/T/25	AON	Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026
					Réalisations	18/02/2025	18/02/2025												
					Prévisions	06/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	06/12/2025	22/12/2025	27/12/2025	01/01/2026	16/01/2026	27/01/2026		30/01/2026	19/02/2026	06/03/2026

