

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA
MINISTRE DU BUDGET ET PLAN



*Direction Provinciale du Contrôle
Des Marchés Publics du Lualaba*

V/Réf : 218 /BUR-BOURG/C-FGM/PR-LBA/2021

N/Réf. : DPCMP /DIR/LBA/0004/2022

Kolwezi, le 10 janvier 2022

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame le Vice-Gouverneur et Gouverneur a.i de la Province du Lualaba (*Avec l'expression de notre très haute considération*)
- Son Excellence Monsieur le Ministre Provincial du Budget et Plan ;
TOUS à Kolwezi.

Objet : Avis de Non-Objection sur le Plan de Passation des Marchés Publics exercice 2022

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Fungurume

A Fungurume

Monsieur le Bourgmestre,

Nous avons le réel honneur d'accuser réception de votre lettre sus-référencée, et vous en remercions.

Après analyse de votre lettre et vérification de votre Plan de Passation des Marchés Publics, la Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics vous accorde l'Avis de Non-Objection sur le Plan de Passation des Marchés Publics, en conformité avec le décret-loi n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel des procédures de la loi relative aux marchés publics.

l'expression de notre considération distinguée.

Veillez agréer, Monsieur le Bourgmestre,

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire : 2022
 PNR: MUKUNTO VUBUKLA Christian/ Bourgmestre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE DES DNO

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Minuterie de prestation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du D.O	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objets sur l'ap. d'off.	Publications attribution	Libre au point du contrat	Non objection	Approbation de Contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1		7-24-52	004	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
2		7-24-52	005	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
3		7-24-52	006	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
4		7-24-52	007	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
5		7-24-52	008	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
6		7-24-52	009	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
7		7-24-52	0010	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
8		7-24-52	0011	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
9		7-24-52	0012	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
10		7-24-52	0013	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
11		7-24-52	0014	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
12		7-24-52	0015	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
13		7-24-52	0016	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
14		7-24-52	0017	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
15		7-24-52	0018	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
16		7-24-11	0019	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
17		7-24-12	0020	AON	Prévisions Réalisations	03/01/2022	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022		13/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022

[Signature]

	18	Achat des bornes fontaines	7-24-21	00'21	AON	Prévisions		03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
						Réalisations	Réalisations											
	19	Achat d'équipement pour le centre de santé Maromopia	7-24-21	00'22	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	20	Acquisition 100 bancs	7-24-31	00'23	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	21	Acquisition de 4 générateurs	7-24-42	00'24	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	22	Acquisition des caméras de longue portée	7-24-62	00'25	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	23	Acquisition des téléphones radios	7-24-61	00'26	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	24	Acquisition imprimante photo	7-24-62	00'27	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	25	Acquisition d'équipements de curage des rivières	7-24-81	00'28	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	26	Acquisition des terrains	8-22-11	00'29	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
	27	Acquisition et installation des lampadaires	8-23-24	00'30	AON	Prévisions	Réalisations	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	14/03/2022	31/03/2022	10/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	29/04/2022
		Coût Total																

Fait à Fungurume, le 24 DEC 2021

MUKUNTO KIBUKILA Christian

1^{er} semestre



AUTORITE CONTRACTANTE :

Période : du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

PRM: MUKUNTO KIBUKILA Christian/ Bourgmestre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite départ offres	Evaluation des offres	Non Objection	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	3 Jeeps pour la PNC, FARDC et ANR	1	7-24-52	001	AON	10/01/2022	29/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	19/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	14/04/2022	13/05/2022	15	16	17	18	30/05/2022	
2	3 jeeps Br Ass, Chef de bureau, abattoir		7-24-52	002	AON	10/01/2022	29/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	19/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	14/04/2022	13/05/2022		16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	
3	2 camion anti incendie		7-24-52	003	AOI	10/01/2022	29/01/2022	31/01/2022	02/03/2022	19/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	14/04/2022	13/05/2022		16/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	
	Coût Total																			

Fait à Fungurume, le **24 DEC 2021**

MUKUNTO KIBUKILA Christian

Bourgmestre



AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE FUNGURUME
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire : 2022

PRM: MUKUNTO KIBUKILA Christian/ Bourgmestre

PROJET DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 - APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° type d'offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAP	Publications AOP	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'fs.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction Bureau Mwela Pende		8-23-1	001	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
2	Construction Bureau LUKEKA		8-23-1	002	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
3	Finalisation collecteur kimbangu		8-23-8	003	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
4	Signalisation des avenues		8-23-8	004	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
5	Parachèvement Bureau Auditorat		8-23-1	005	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
6	Forage des puits		8-23-2	006	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
7	Curage rivière		8-23-3	007	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
8	Construction Bureau marché Msiri		8-23-8	008	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
9	Construction latrines publiques		8-23-8	009	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
10	Numérotation parcelles		8-23-8	0010	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
11	Construction Bloc sanitaire écoles		8-23-1	0011	AO	Prévisions Réalisations	02/02/2022	02/02/2022	03/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	08/04/2022	13/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13	13/05/2022	13/05/2022	02/06/2022
	Coût Total																			

Fait à Fungurume, le 24 DEC 2021

MUKUNTO KIBUKILA Christian
 Bourgmestre



