



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 03.FEV.2023
Signature : *[Signature]*

EXERCICE 2023 ETABLI LE 20 JANVIER 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du marché	Montant en usd	Code budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions	Elaboration du DAO	ANO	Publication AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu des offres	ANO	Publ Atrib	Mise au point du contrat	ANO	Appro du contrat	Montant	Notification	Entrée en vigueur	date de début des travaux	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
TRAVAUX																				
Travaux de construction de la clôture et aménagement de parkings du site de Batiment administratif de la Fonction Publique	\$ 391.187,53	61200	0020/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	13/05/2023	03/06/2023	30/08/2023	
Travaux de construction de l'immeuble de la Vice-Présidence de la Fonction Publique	\$ 1.428.571,43	61200 /251012	0030/AON/CGP MP-FP/2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	13/05/2023	03/06/2023	30/08/2023	
Travaux de réhabilitation des 14 locaux, 2 sanitaires plus la cage d'escalier du 1er niveau de l'Alie 1	\$ 306.906,00	61200 /191001	0018/AON/CGP MP-FP/2022	FON	Prévisions															
Travaux d'aménagement de la place d'accueil du Batiment Administratif de la Fonction Publique	\$ 160.000,00	61200 /66434	0026/AON/CGP MP-FP 2023	FON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	06/04/2023	06/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	
Travaux de travaux d'Asphaltage de Parkings du site de Batiment administratif de la Fonction Publique	\$ 1.662.098,82	61200 /66434	0023/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023	
Travaux de rafraichissement des murs en peinture du Batiment Administratif de la Fonction Publique	\$ 327.653,65	61200 /66434	0022/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023	
Travaux de réhabilitation des 10 couloirs du Batiment Administratif de la Fonction Publique et ascenseurs	\$ 3.209.060,00	61200 /66434	0027/AON/CGP MP-FP 2023	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	13/05/2023	13/05/2023	01/06/2023	30/08/2023	

1. ANO au DAO déjà obtenu
3. Travaux en cours

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics
P. Colletti-KIMENE KANGELA



APPROUVÉ PAR LA
C.G.P.M.P
LE 03 FEV 2023
Signature: SK

Handwritten signature

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Cellule de Gestion des Projets
et des Marchés Publics
C.G.P.M.P
E. Chevalier, Directeur

EXERCICE 2023 ETABLÉ LE 20 JANVIER 2023
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES

N°	Description des Marchés	Montant budgeté en USD	Code Budget	N° Appré d'Offres	Méthodes de Passations	Prévisions	PHASE D'ÉVALUATION DES OFFRES					PHASE DE CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AJO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Acquisition d'équipements et mobiliers de bureau de l'Administration du SG chargés des Actifs de la Fonction Publique	927 058,19 USD	61.200	0028/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
2	Acquisition d'équipements et mobiliers spécifiques de conservation des archives de l'Administration de la fonction publique	439 763,01 USD	61.200	0025/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
3	Acquisition d'équipement informatique de l'Administration du SG	890 335,16 USD	61.200	0024/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
4	Acquisition de véhicule terrestre (1 Gros-bus de 55 à 62 places et une Jeep 4x4)	172 788,00 USD	61.200	0029/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
5	Acquisition de véhicule terrestre en faveur de l'Inspection Générale de l'Administration publique, ICAP	208 262,80 USD	61.303	0021/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
6	Acquisition de véhicules pour la CMRAP (2 Gros-bus de 55 à 62 places)	200 160,00 USD	61.200 61.805	0017/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023
7	Acquisition d'une Jeep pour l'OSCEP	80 000,00 USD	61.200 61.802	0031/AON/CF/MP-FP/20E	AON	Prévisions	24/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	02/05/2023	11/05/2023	15/05/2023	01/06/2023	30/06/2023

61.200 : Contre Partie/acquisition des véhicules pour la CMRAP
61.805 : Intervention Economique /CMRAP
Numéros 5 du tableau la procédure amorcée en 2022 se trouve au niveau de la signature du contrat.
Numéros 6 du tableau, les deux gros bus livrés et le paiement de 20% payé.

Pour la Fonction Responsable des Marchés Publics
Pej Calista KANGELA