



République Démocratique du Congo
PROVINCE DE LA TSHOPO
CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°CGPMP/T/01/04/P.TSH/2023
EXERCICE BUDGETAIRE 2023
MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				
		Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	
		1	2	3	4		5	6	7	
1	CABINET DU GOUVERNEUR DE PROVINCE									
1	Autres constructions diverses	76 600 000,00	82 328	001/AOO	AON	Prévisions Réalisations			13/01/2023	
2	Construction du pont Kisangani 1	164 241 919,00	82 323	002/AOO	AON	Prévisions Réalisations			05/01/2023	
3	Construction de pont Katchuya à Kisangani	268 358 475,00	82 331	003/AOO	AON	Prévisions Réalisations	05/01/2023	10/01/2023	12/01/2023	
4	Travaux de curage de 16200 mètres de collecteurs dans la Ville de Kisangani (Ressources propres)	1 182 365 100,00	82 333	004/AOO	AON	Prévisions Réalisations	13/01/2023	18/01/2023	20/01/2023	
5	Travaux de curage de 31900 mètres de caniveaux dans la Ville de Kisangani(Ressources propres)	145 737 446,40	82 333	005/AOO	AON	Prévisions Réalisations			13/01/2023	
6	Réhabilitation 10 km de la voirie urbaine de Kisangani en terre battue(Ressources propres)	1 417 060 000,00	82 333	006/AOO	AON	Prévisions Réalisations	05/01/2023	10/01/2023	12/01/2023	
7	Réhabilitation de la voirie de la ville de Kisangani	318 792 293,00	82 333	007/AOO	AON	Prévisions Réalisations	05/01/2023	10/01/2023	12/01/2023	
8	Réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani en béton armé (Ressources propres)	805 500 842,00	82 333	008/AOO	AON	Prévisions Réalisations	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	
9	Réhabilitation de la voirie urbaine de Kisangani tronçons asphaltés (Ressources propres)	10 440 219 057,04	82 333	009/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	
10	Réhabilitation des routes d'intérêt provincial et local (ressources propres)	6 520 523 797,00	82 333	010/AOO	AOI	Prévisions Réalisations	20/01/2023	25/01/2023	27/01/2023	
11	Réhabilitation des pistes de desserte agricole (Ressources propres)	200 000 000,00	82 333	011/AOO	AON	Prévisions Réalisations	03/02/2023	09/02/2023	11/02/2023	

12	Réhabilitation des pistes de desserte agricole de la province	1 032 876 201,37	82 333	012/AOO	AON	Prévisions	03/02/2023	09/02/2023	11/02/2023
						Réalisations			
13	Réhabilitation des pistes de desserte agricole de la province (axes prioritaires identifiés)	2 735 839 862,00	82 333	013/AOO	AON	Prévisions	03/02/2023	09/02/2023	11/02/2023
						Réalisations			
14	Electrification de certains quartiers de la ville de Kisangani (Ressources Propre)	100 000 000	82 322	014/AOO	AON	Prévisions			26/01/2023
						Réalisations			
15	Réfection de la ligne électrique de la ville de Kisangani (Ressources Propres)	50 000 000	82 333	015/AOO	AON	Prévisions			26/01/2023
						Réalisations			
16	Réhabilitation des infrastructures administratives de la Province (Ressources propres)	213 737 878,90	82 331	016/AOO	AON	Prévisions	13/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
						Réalisations			
II MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET HA									
17	Construction du stade de Lumumba / PNSD	207 527 607,00	82 321	017/AOO	AON	Prévisions	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023
						Réalisations			
18	Maintenance des stades de la Province (Ressources propres)	60 000 000,00	82 331	018/AOO	AON	Prévisions			18/05/2023
						Réalisations			
19	Réhabilitation du Stade Lumumba Tshopo	190 000 000,00	82 331	019/AOO	AON	Prévisions			02/05/2023
						Réalisations			
20	Réhabilitation de la Résidence du Président de l'Assemblée Provinciale	253 737 878,90	82 331	020/AOO	AON	Prévisions	13/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
						Réalisations			
21	Réhabilitation de la Résidence du Gouverneur	500 000 000,00	82 331	021/AOO	AON	Prévisions	13/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
						Réalisations			
22	Réhabilitation du Bâtiment de l'Assemblée provinciale	150 580 700,00	82 331	022/AOO	AON	Prévisions			13/02/2023
						Réalisations			
23	Réhabilitation du Bâtiment du Gouvernorat	150 580 700,00	82 331	023/AOO	AON	Prévisions			13/02/2023
						Réalisations			
24	Cantonnement manuel	673 955 894,00	82 333	024/AOO	AON	Prévisions	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023
						Réalisations			
25	Projet de Développement des pistes rurales	1 568 483 279,00	82 333	025/AOO	AON	Prévisions	22/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
						Réalisations			
26	Réhabilitation et entretien des pistes d'atterrissage dans la province	58 159 014,00	82 333	026/AOO	AON	Prévisions			18/05/2023
						Réalisations			
27	Réhabilitation des prisons et maison d'arrêt	30 000 000,00	82 331	027/AOO	AON	Prévisions			18/05/2023
						Réalisations			
28	Réhabilitation des sites touristiques en Province de la Tshopo	20 000 000,00	82 331	028/CF	DC	Prévisions			02/05/2023
						Réalisations			
III MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE, PECHE, ELEVAGE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONSERVATION DE LA NATURE									
29	Construction des infrastructures délevage	109 560 274,00	82 321	029/AOO	AON	Prévisions			02/05/2023
						Réalisations			

30	Construction des marchés ruraux dans les territoires de la Province	65 673 106,00	82 321	030/AOO	AON	Prévisions			13/01/2023	
						Réalisations				
31	Implantation d'un centre de développement intégré dans la province / PNSD	52 199 952,00	82 328	031/AOO	AON	Prévisions			13/01/2023	
						Réalisations				
32	Implantation d'un centre agricole à Kisingani	57 544 620,00	82 328	032/AOO	AON	Prévisions			13/01/2023	
						Réalisations				
33	Implantation des parcs dans la province	1 181 514 169,00	82 328	033/AOO	AON	Prévisions	22/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	
						Réalisations				
34	Développement de la pisciculture et de l'aquaculture pour la province	660 436 224,00	82 328	034/AOO	AON	Prévisions	22/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	
						Réalisations				
35	Réhabilitation et appui au secteur de la pêche dans la province	22 295 900,00	82 331	035/CF	DC	Prévisions			02/05/2023	
						Réalisations				
IV MINISTERE PROVINCIAL DES MINES, ENERGIE, HYDROCARBURES ET AFFAIRES FONCIERES										
36	Projet de construction de dix micro centrales hydroélectriques	373 450 409	82 322	036/AOO	AON	Prévisions	05/04/2023	12/04/2023	14/04/2023	
						Réalisations				
37	Projet de construction de quinze micro centrales solaires	465 212 510	82 322	037/AOO	AON	Prévisions	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	
						Réalisations				
38	Projet de réhabilitation et extension de neuf microcentrale hydroélectriques	213 400 234	82 322	038/AOO	AON	Prévisions	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	
						Réalisations				
V MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE PUBLIQUE, AFFAIRES SOCIALES, ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE										
39	Construction des infrastructures sanitaires en Province	2 109 293 699,00	82 331	039/AOO	AON	Prévisions	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	
						Réalisations				
40	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire de Bafwasende	121 314 000,00	82 331	040/AOO	AON	Prévisions			17/04/2023	
						Réalisations				
41	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire de Banalia	121 314 000,00	82 331	041/AOO	AON	Prévisions			17/04/2023	
						Réalisations				
42	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire d'Isangi	121 314 000,00	82 331	042/AOO	AON	Prévisions			17/04/2023	
						Réalisations				
43	Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire d'Opala	121 314 000,00	82 331	043/AOO	AON	Prévisions			17/04/2023	
						Réalisations				
44	Réhabilitation de 7 centres de santé dans les 7 territoires	100 739 116,00	82 331	044/AOO	AON	Prévisions			07/03/2023	
						Réalisations				
45	Réhabilitation des infrastructures sanitaires de la Province (Ressources propre)	100 000 000,00	82 331	045/AOO	AON	Prévisions			07/03/2023	
						Réalisations				
VI MINISTERE PROVINCIAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE, INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE, CULTURE										
46	Construction des infrastructures scolaires dans la Province	2 326 786 982,00	82 321	046/AOO	AON	Prévisions	25/02/2023	04/03/2023	06/03/2023	
						Réalisations				

47	Construction des infrastructures de formation professionnelle de la province	233 694 380,00	82 321	047/AOO	AON	Prévisions	05/04/2023	12/04/2023	14/04/2023
						Réalisations			
48	Réhabilitation des infrastructures scolaires dans la Province (Ressources Propres)	100 000 000,00	82 331	048/AOO	AON	Prévisions			07/03/2023
						Réalisations			
49	Réhabilitation des infrastructures de formation professionnel	238 694 380,00	82 331	049/AOO	AON	Prévisions	07/03/2023	13/03/2023	15/03/2023
						Réalisations			
TOTAL MARCHES DES TRAVAUX		38 430 629 899,61							

D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ															
Date limite dépôt des offres	8	Evaluation des Offres	9	Non Objection sur rapport d'évaluation	10	Publication Attribution	11	Mise au point du contrat	12	Non Objection sur le contrat	13	Approbation du contrat	14	Montant du Marché	15	Date notification	16	Date d'entrée en vigueur	17	Date début des Travaux	18
13/02/2023		18/02/2023		NA		20/02/2023		25/02/2023		NA		07/03/2023				10/03/2023		25/03/2023		26/04/2023	
04/02/2023		09/02/2023		15/02/2023		16/02/2023		21/02/2023		27/02/2023		09/03/2023				13/03/2023		28/03/2023		29/04/2023	
13/02/2023		18/02/2023		23/02/2023		24/02/2023		01/03/2023		06/03/2023		16/03/2023				20/03/2023		04/04/2023		06/05/2023	
21/02/2023		28/02/2023		07/03/2023		08/03/2023		13/03/2023		18/03/2023		28/03/2023				31/03/2023		15/04/2023		17/05/2023	
13/02/2023		18/02/2023		24/02/2023		25/02/2023		02/03/2023		07/03/2023		17/03/2023				20/03/2023		04/04/2023		06/05/2023	
13/02/2023		18/02/2023		23/02/2023		24/02/2023		01/03/2023		06/03/2023		16/03/2023				20/03/2023		04/04/2023		06/05/2023	
13/02/2023		18/02/2023		23/02/2023		24/02/2023		01/03/2023		06/03/2023		16/03/2023				20/03/2023		04/04/2023		06/05/2023	
28/02/2023		07/03/2023		14/03/2023		15/03/2023		20/03/2023		25/03/2023		04/04/2023				07/04/2023		22/04/2023		24/05/2023	
13/03/2023		20/03/2023		27/03/2023		28/03/2023		07/04/2023		14/04/2023		24/04/2023				27/04/2023		12/05/2023		16/06/2023	
13/03/2023		20/03/2023		27/03/2023		28/03/2023		07/04/2023		14/04/2023		24/04/2023				27/04/2023		12/05/2023		16/06/2023	
15/03/2023		22/03/2023		29/03/2023		31/03/2023		05/04/2023		12/04/2023		22/04/2023				25/04/2023		10/05/2023		10/06/2023	

15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	27/04/2023	01/05/2023	16/05/2023	17/06/2023
15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	17/04/2023	27/04/2023	01/05/2023	16/05/2023	17/06/2023
27/02/2023	04/03/2023	10/03/2023	11/03/2023	16/03/2023	22/03/2023	01/04/2023	04/04/2023	19/04/2023	20/05/2023
27/02/2023	04/03/2023	NA	06/03/2023	11/03/2023	NA	21/03/2023	24/03/2023	08/04/2023	10/05/2023
25/03/2023	01/04/2023	08/04/2023	10/04/2023	15/04/2023	22/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	20/05/2023	20/06/2023

BITAT, RELATION AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023
19/06/2023	24/06/2023	NA	26/06/2023	01/07/2023	NA	11/07/2023	14/07/2023	29/07/2023	30/08/2023
02/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	17/06/2023	22/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	28/08/2023
25/03/2023	01/04/2023	08/04/2023	10/04/2023	15/04/2023	22/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	20/05/2023	19/06/2023
25/03/2023	01/04/2023	08/04/2023	10/04/2023	15/04/2023	22/04/2023	02/05/2023	05/05/2023	20/05/2023	19/06/2023
16/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	01/04/2023	06/04/2023	12/04/2023	22/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	10/06/2023
16/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	01/04/2023	06/04/2023	12/04/2023	22/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	10/06/2023
07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023
02/05/2023	09/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	29/07/2023
19/06/2023	24/06/2023	NA	26/06/2023	01/07/2023	NA	11/07/2023	14/07/2023	29/07/2023	30/08/2023
07/06/2023	12/06/2023	NA	14/06/2023	19/06/2023	NA	29/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	28/07/2023
22/05/2023	27/05/2023	NA	29/05/2023	03/06/2023	NA	13/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	11/07/2023

TOURISME, DEVELOPPEMENT RURAL

02/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	17/06/2023	22/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	13/07/2023	28/07/2023	28/08/2023
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



13/02/2023	18/02/2023	NA	20/02/2023	25/02/2023	NA	07/03/2023	10/03/2023	25/03/2023	26/04/2023
13/02/2023	18/02/2023	NA	20/02/2023	25/02/2023	NA	07/03/2023	10/03/2023	25/03/2023	26/04/2023
13/02/2023	18/02/2023	NA	20/02/2023	25/02/2023	NA	07/03/2023	10/03/2023	25/03/2023	26/04/2023
02/05/2023	09/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	29/07/2023
02/05/2023	09/05/2023	16/05/2023	18/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	29/07/2023
22/05/2023	27/05/2023	NA	29/05/2023	03/06/2023	NA	13/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	11/07/2023

16/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	11/07/2023	12/08/2023
07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023
07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023
07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023

07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023
18/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	02/06/2023	07/06/2023	14/06/2023	24/06/2023	27/06/2023	12/07/2023	12/08/2023
18/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	02/06/2023	07/06/2023	14/06/2023	24/06/2023	27/06/2023	12/07/2023	12/08/2023
18/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	02/06/2023	07/06/2023	14/06/2023	24/06/2023	27/06/2023	12/07/2023	12/08/2023
08/04/2023	15/04/2023	22/04/2023	24/04/2023	29/04/2023	06/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	05/07/2023
08/04/2023	15/04/2023	22/04/2023	24/04/2023	29/04/2023	06/05/2023	16/05/2023	19/05/2023	03/06/2023	05/07/2023

ET ARTS

07/04/2023	14/04/2023	21/04/2023	22/04/2023	27/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	04/07/2023
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



