



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Construction de 5 Bureaux aux différents postes de contrôle minier de la Province | | 8 23 2 1 | | AON | Prévisions | 05/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 25/02/2023 | 15/03/2023 | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 08/04/2023 | 26/04/2023 | 08/05/2023 | 11/05/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Coût Total | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |

[Signature]
Roger RUMBU KAYMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2023**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date d'enregistrement | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Acquisitions de 25 Motos 125 CC au profit du Ministère | | 72 452 | | AON | Prévisions 05/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 25/02/2023 | 15/03/2023 | 01/04/2023 | 03/04/2023 | 08/04/2023 | 26/04/2023 | 08/05/2023 | N/A | 11/05/2023 | 23/05/2023 | N/A | N/A | |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE AVEC REVUE PREALABLE

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations | |
| 1 | Renforcement des capacités des services spécialisés, des coopératives du secteur et des autres intervenants | | 56185 | | AON | Prévisions | 05/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 25/02/2023 | 15/03/2023 | 01/04/2023 | 19/04/2023 | 06/05/2023 | 08/05/2023 | 07/06/2023 | 24/06/2023 | | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 02/08/2023 | 19/08/2023 | 06/09/2023 | 18/09/2023 | 21/09/2023 | N/A | 03/10/2023 | N/A | N/A |
| | Coût Total | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE PROVINCIAL DES MINES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | PREALABLE | PHASE 2 : APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Elaboration de la liste restreinte | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PP | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date d'enregistrement | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations | |
| 1 | Renforcement des capacités de SEAMAPE pour la Maximisation des Recettes dans la gestion des Générées par les 35 ZEA | | 56185 | | AON | Prévisions | 05/01/2023 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 25/02/2023 | 15/03/2023 | 01/04/2023 | 19/04/2023 | 06/05/2023 | 08/05/2023 | 07/06/2023 | 24/06/2023 | | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 02/08/2023 | 19/08/2023 | 06/09/2023 | 18/09/2023 | 21/09/2023 | N/A | 03/10/2023 | N/A | N/A |
| | Coût Total | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Roger RUMBU KAYIBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

