

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P.  
Le: 03. FEV 2025

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET SIGNATURE DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de deux centrales photovoltaïque (CSPV) et réseaux MT-BT associés : CSPV de Kisangani de 1 000 KW à Kisangani dans le territoire de Kisangani, province de Tshopo et CSPV de Niania de 1 000 KW à Niania dans le territoire de Mambasa, province de Ituri	Fonds Propre		01/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Rehabilitation de la CHE de Karawa de 500 KW à Zulu dans le territoire de Businga, province de Nord-Ubangi	Fonds Propre		02/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
3	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de deux centrales photovoltaïque (CSPV) et réseaux MT-BT associés : CSPV de Ilebo de 1 000 KW à Ilebo dans le territoire de Ilebo, province de Kasai et CSPV de Dimbelenge de 1 000 KW à Dimbelenge dans le territoire de Dimbelenge, province de Kasai Central	Fonds Propre		03/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
4	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Extension réseau MT de Somidez de 1500 KW à Luailaba pont dans le territoire de Mutshatsha, province de Luailaba	Fonds Propre		04/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
5	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de deux centrales photovoltaïque (CSPV) et réseaux MT-BT associés : CSPV de Bukama de 500 KW à Bukama dans le territoire de Bukama, province de Haut-Lomami, CS de Mulongo de 300 KW à Mulongo dans le territoire de Mulongo, province de Haut-Lomami	Fonds Propre		05/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
6	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Extension réseau MT de Somidez de 1500 KW à Luailaba pont dans le territoire de Mutshatsha, province de Luailaba	Fonds Propre		06/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
7	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de la CHE de Bulungu de 150 KW à Bulungu dans le territoire de Bulungu, province de Kwilu	Fonds Propre		07/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
8	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de la CHE de Ipamu de 100 KW à Ipamu dans le territoire de Idiota, province de Kwilu	Fonds Propre		08/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
9	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la construction d'une microcentrale hydroélectrique à MI, NGENE-NGENE et KIBALI	Fonds Propre		09/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
10	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Construction de la CHE de Kafumbu de 15 000 KW sur la rivière Lulu dans le territoire de Ngandajika, province de Lomami	Fonds Propre		10/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
11	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de faisabilité pour la Rehabilitation et Extension du réseau de transport de Walungu dans la province du Sud-Kivu	Fonds Propre		11/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
12	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de la Centrale Hydroélectrique de 736 Kw à Matundu dans le Territoire de Bongo, dans la province du Bas-Uele	Fonds Propre		12/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
13	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de la Centrale Hydroélectrique de 2500 Kw à Ango dans le Territoire de Ango, dans la province du Bas-Uele	Fonds Propre		13/ANSER/DG/PI/2025	AON/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
14	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de deux Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Moto de 1400 Kw dans le Territoire de Watsa, dans la province du Haut-Uele et CHE Amoli 7000 Kw à Amoli dans le Territoire de Dungu, dans la province du Haut-Uele	Fonds Propre		14/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
15	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de deux Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Fataki de 420 Kw dans le Territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri et CHE Ngunbu de 420 Kw dans le Territoire de Aru, dans la province de l'Ituri	Fonds Propre		15/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
16	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de deux Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Loblo de 800 Kw dans le Territoire de Isangi, dans la province de la Tshopo et CHE Tshopo 2 de 15 300 kW dans le Territoire de Kisangani, dans la province de la Tshopo	Fonds Propre		16/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					
17	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de Construction de trois Centrales Hydroélectriques (CHE) : CHE Mugla dans le Territoire de Camero dans la province de Sud-Kivu de 400 Kw	Fonds Propre		17/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025		16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
						Réalisations																					

A

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P.**  
 Le: 03 FEV 2025  
 Signature: \_\_\_\_\_

N°	Description	Fonds	Réf.	AO	Dates																				
					Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
18	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale hydroélectrique de 1 525 kW à Mushie dans le Territoire de Kwamouth dans la province de Mai-Ndombe	Fonds Propre	18/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
19	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lisala (1000 kWc)	Fonds Propre	19/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
20	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Boende (1000 kWc)	Fonds Propre	20/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
21	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 5000 kWc à Kisangani	Fonds Propre	21/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
22	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 5000 kWc à Mbandaka	Fonds Propre	22/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
23	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 5000 kWc à Gemena	Fonds Propre	23/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
24	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de réhabilitation et extension de la centrale hydroélectrique Zulu à Karawa (400 kW à 500 kW), territoire de Businga province du Nord-Ubangi	Fonds Propre	24/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
25	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de la ligne HT et poste HT/MT de 1000 kW et réseaux de distribution HT/MT à Kalemie	Fonds Propre	25/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
26	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la ligne MT de 1800 kW et réseaux associés de Lidha	Fonds Propre	26/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
27	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de 400 kW de Bandu	Fonds Propre	27/ANSER/DG/PI/2025	AON/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
28	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de 1000 kW de Kibali	Fonds Propre	28/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
29	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la ligne HT/MT de 10MW et réseaux associés à Songololo	Fonds Propre	29/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
30	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale hydroélectrique de 250 kW de Kashilo	Fonds Propre	30/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
31	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 600 kWc avec poste de raccordement pour le mixte énergétique à la réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de Mpozo	Fonds Propre	31/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
32	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la centrale hydroélectrique de Ndjili brasserie (700 kW)	Fonds Propre	32/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
33	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction d'une centrale hydroélectrique de Kingambol Fashi (2 MW) et à Kashilu/ Fashi (230 kW)	Fonds Propre	33/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
34	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la microcentrale hydroélectrique de Bulambika et réseau électrique (300 kW) et Territoire de Kalehe au Sud-Kivu	Fonds Propre	34/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
35	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la centrale solaire de 1 MWc à Inongo et réseaux électriques	Fonds Propre	35/ANSER/DG/PI/2025	AOI/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
36	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la centrale solaire de 465 kWc de la commune rurale de KALO et réseaux électriques	Fonds Propre	36/ANSER/DG/PI/2025	AON/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
37	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la ligne MT de 1800 kW et réseaux associés de Lidha	Fonds Propre	37/ANSER/DG/PI/2025	AON/SMC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025
					Realisations																				
38	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour la réalisation des études de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 600 kWc avec poste de raccordement pour le mixte énergétique à la réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de Mpozo	Fonds Propre	38/ANSER/DG/PI/2025	AON/SFQC	Prévisions	10/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	25/04/2025	10/05/2025	26/05/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	28/07/2025	12/08/2025	27/08/2025	29/08/2025	13/09/2025	18/09/2025	03/10/2025	13/10/2025	16/10/2025	05/11/2025	20/11/2025

