

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
04 MARS 2026

Le:
Signature: 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES
MARCHES PUBLICS

Période: du 1er janvier au 31

décembre,

Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2026
(MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION								PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en Millions de CDF	Code Budget	N° AMI	Methodes de passation	Previsions et Realisations	Preparation AMI	Non Objection sur l'AM	Publication AMI	Dépôt des MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approval du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
1	Recrutement d'un cabinet d'Experts en stockage informatique, réseau informatique et Télécommunication, système et sécurité informatique		2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25		
2	Recrutement d'un cabinet relatif à l'audit du système informatique de la Caisse.		FP		AOI/ SFQC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04	12/05		
3	Recrutement des consultants pour la maintenance informatique.		FP		AOI/ SFQC	Prévisions	03/03	17/03	19/03	17/04	30/04	14/05	18/05	01/06	03/06	02/07	15/07	29/07	31/07	13/08	17/08	31/08	09/09	11/09	30/09	14/10		
4	Recrutement des cabinets pour les études et plans de construction		FP		AOI/ SFQC	Prévisions	03/03	17/03	19/03	17/04	30/04	14/05	18/05	01/06	03/06	02/07	15/07	29/07	31/07	13/08	17/08	31/08	09/09	11/09	30/09	14/10		
5	Recrutement des prestataires pour le service d'abonnement et supervision de l'interconnexion bande passante		FP		AOI/ SFQC	Prévisions	03/03	17/03	19/03	17/04	30/04	14/05	18/05	01/06	03/06	02/07	15/07	29/07	31/07	13/08	17/08	31/08	09/09	11/09	30/09	14/10		
6			FP		AOI/	Prévisions	03/03	17/03	19/03	17/04	30/04	14/05	18/05	01/06	03/06	02/07	15/07	29/07	31/07	13/08	17/08	31/08	09/09	11/09	30/09	14/10		

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2026
(MARCHES DES SERVICES)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Debut Travaux
1	Recrutement d'un prestataire pour le Service de Gardiennage		3	4	5	Prévisions Réalisations	6 NA	7 NA	8 NA	9 NA	10 NA	11 NA	12 NA	13 NA	14 NA	15 NA	16 NA	17 28/04	18 12/05
2	Recrutement des prestataires pour le Service de nettoyage		FP		AOI	Prévisions Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07
3	Recrutement d'un prestataire pour le service de maintenance du parc informatique de la CNSS		FP		AOI	Prévisions Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07
4	Recrutement d'un prestataire pour le service le service d'impression des calendriers et agendas		FP		ACN	Prévisions Réalisations	03/03	N.A	05/03	03/04	16/04	NA	23/04	29/04	13/05	22/05	25/05	15/06	29/06
5	Entretien et maintenance du Datacenter (Schneider)		FP		ACN	Prévisions Réalisations	03/03	N.A	05/03	03/04	16/04	NA	23/04	29/04	13/05	22/05	25/05	15/06	29/06
TOTAL																			

Fait à Kinshasa, le **25 FEB 2026**

Pour la Personne Responsable des Marchés

P.O. [Signature] 25/02/26

Légende :
M₁ en cours d'exécution

[Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2026
(MARCHES DES FOURNITURES)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Debut Travaux
1	Acquisition de véhicules utilitaires pour les centres de gestion		3	4	5	Prévisions Réalisations	6 NA	7 NA	8 NA	9 NA	10 NA	11 NA	12 NA	13 NA	14 NA	15 NA	16 NA	17 28/04	18 12/05
2	Acquisition matériels aéronautique (Avions)		FP		AOI	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04	12/05
3	Acquisition et installation des équipements de la salle cathétérisme cardiaque du CHTT		FP		AOI	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04	12/05
4	Acquisition d'équipements du Centre d'oncologie à LUBUMBASHI		FP		AOI	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04	12/05
5	Acquisition des équipements de l'hôpital de MBUIJI MAYI		FP		AOI	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04	12/05
6	Acquisition de matériels informatiques pour cartes d'immatriculation des travailleurs		FP		AOI	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	28/04	12/05
7	Acquisition des motos pour les centres de gestion de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale		FP		AOI	Prévisions Réalisations	02/03	16/03	13/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07
8	Acquisition d'Ascenseurs		FP		AOI	Prévisions Réalisations	02/03	16/03	13/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07
9	Acquisition matériels et mobiliers de bureau		FP		AOI	Prévisions Réalisations	02/03	16/03	13/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07
10	Acquisition des matériels et mobiliers techniques pour les centres orthopédiques, médicaux et POFUPOP		FP		AOI	Prévisions Réalisations	02/03	16/03	13/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07



PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2026
(MARCHES DES TRAVAUX)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
1	Travaux d'achèvement de construction du Centre Hospitalier TSHISEKEDI TSHILOMBO à Lubumbashi.		3	4	5	Prévisions Réalisations	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Travaux de Construction du Bat. Administratif de la DP KATANGA III à KOLWEZI		FP		AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	28/04	12/05
3	Travaux d'achèvement du Bat. Administratif de KASUMBALESA		FP		AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	28/04	12/05
4	Travaux de construction du bâtiment administratif de la Direction Provinciale de Bunia		FP		AON	Prévisions Réalisations	02/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07	
5	Travaux de construction d'un Centre d'oncologie radiothérapie à LUBUMBASHI		FP		AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	28/04	12/05
6	Travaux de construction d'un bâtiment administratif à WATSA		FP		AON	Prévisions Réalisations	02/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07	
7	Travaux de construction d'un bâtiment administratif à TSHIKAPA		FP		AON	Prévisions Réalisations	02/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	15/06	06/07	20/07	
8	Travaux de construction d'un Centre de santé à KANANGA		FP		AON	Prévisions Réalisations	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	28/04	16/05
9			FP		AON	Prévisions	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	28/04	12/05

Le: 04 MARS 2016

Signature: [Signature]

22/05 29/05 15/06 29/06

10	Travaux de construction d'un Centre de santé à MBUJIMAYI	FP	AON	Réalisations	03/03	N.A	05/03	03/04	16/04	NA	23/04	29/04	13/05	22/05	29/06
				Prévisions											
				Réalisations											
11	Travaux de construction d'un Centre d'Oncologie radiothérapie à Kinshasa	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
12	Travaux de construction du bâtiment administratif de la Direction Provinciale de Kasai-Occidental à Kananga	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
13	Travaux de construction d'un bâtiment administratif à IDIOFA.	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
14	Travaux de réhabilitation du Centre de formation de Mont Ngafula	FP	AON	Réalisations	03/03	N.A	05/03	03/04	16/04	NA	23/04	29/04	13/05	22/05	29/06
				Prévisions											
				Réalisations											
15	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la Direction Générale	FP	AON	Réalisations	03/03	N.A	05/03	03/04	16/04	NA	23/04	29/04	13/05	22/05	29/06
				Prévisions											
				Réalisations											
16	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de MBANDAKA	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
17	Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de LUBUMBASHI	FP	AON	Réalisations	N.A	12/05									
				Prévisions											
				Réalisations											
18	Travaux de construction d'un Guest House pour les spécialistes en campagnes de vaccinations ponctuelles à Lubumbashi	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
19	Travaux de construction d'un bâtiment administratif pour la DUK-EST.	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
2	Travaux de réhabilitation Hôtel Congo palace à Kisangani.	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
21	Travaux de réhabilitation et aménagement des immeubles de rapport	FP	AON	Réalisations	02/03	16/03	18/03	16/04	29/04	13/05	14/05	20/05	03/06	12/06	20/07
				Prévisions											
				Réalisations											
22	Travaux de construction d'une clôture du terrain de la CNSS à GEMENA	FP	AON	Réalisations	03/03	N.A	05/03	03/04	16/04	NA	23/04	29/04	13/05	22/05	29/06
				Prévisions											
				Réalisations											

[Signature]

