

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction d'un complexe administratif à Kakole dans la Chefferie Kaponda		131	AON/TX/001/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 02/07/2026			17/07/2026	17/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	30/10/2026		09/11/2026	09/11/2026
2	Travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole sur l'ensemble de la Chefferie		2112	AON/TX/002/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 22/07/2026			06/08/2026	06/08/2026	20/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	25/10/2026	09/11/2026	19/11/2026		29/11/2026	29/11/2026
3	Travaux de construction des ponts sur des axes préalablement identifiés de la Chefferie		2114	AON/TX/003/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 31/07/2026			15/08/2026	15/08/2026	29/09/2026	14/10/2026	29/10/2026	29/10/2026	03/11/2026	18/11/2026	28/11/2026		08/12/2026	08/12/2026
4	Travaux de construction des écoles techniques professionnelles dans l'entité pour rehausser la technicité des autochtones en matière d'emploi		331	AON/TX/004/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 12/10/2026			27/10/2026	27/10/2026	11/12/2026	28/12/2026	10/01/2027	10/01/2027	15/01/2027	30/01/2027	09/02/2027		19/02/2027	19/02/2027
5	Travaux de construction des écoles primaires dans la Chefferie Kaponda		311	AON/TX/005/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 02/07/2026			17/07/2026	17/07/2026	31/08/2026	15/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	30/10/2026		09/11/2026	09/11/2026
6	Travaux de construction des écoles secondaires dans la Chefferie Kaponda		312	AON/TX/006/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 01/10/2026			16/10/2026	16/10/2026	30/11/2026	15/12/2026	30/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	19/01/2027	29/01/2027		08/02/2027	08/02/2027
7	Travaux de construction des ESS dans la Chefferie Kaponda		321	AON/TX/007/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 02/10/2026			17/10/2026	17/10/2026	01/12/2026	16/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	05/01/2027	20/01/2027	30/01/2027		09/02/2027	09/02/2027
8	Travaux de construction des écoles techniques et professionnelles dans les ETDs pour améliorer la technicité des jeunes autochtones		132	AON/TX/008/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/08/2026			19/08/2026	19/08/2026	03/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	02/11/2026	07/11/2026	22/11/2026	02/12/2026		12/12/2026	12/12/2026
9	Travaux de construction d'une maison de passage (Guest House) à Kanyaka dans la Chefferie Kaponda		331	AON/TX/009/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/10/2026			19/10/2026	19/10/2026	03/12/2026	18/12/2026	02/01/2027	02/01/2027	07/01/2027	22/01/2027	01/02/2027		11/02/2027	11/02/2027
10	Travaux de création des centres d'alphabétisation fonctionnelle des femmes dans la Chefferie Kaponda		141	AON/TX/010/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/06/2026			19/06/2026	19/06/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	02/09/2026	07/09/2026	22/09/2026	02/10/2026		12/10/2026	12/10/2026
11	Travaux de création des unités intégrées de production dans la Chefferie Kaponda		231	AON/TX/011/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/06/2026			19/06/2026	19/06/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	02/09/2026	07/09/2026	22/09/2026	02/10/2026		12/10/2026	12/10/2026
Coût Total		0,00																		


FAIT A KAKOLE, LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



Honorable KAPONDA LUBENGE BWALYA N'SANKA II
 Grand Chef
 KAPONDA LUBENGE BWALYA FERDINAND N'SANKA II
 GRAND CHEF COUTUMIER DE
 CHEFFERIE KAPONDA
 ILAMBA LIMO





Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction des logements pour les enseignants venant des milieux urbains		3 116	AON/TX/001/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2026 25/07/2026	25/07/2026 25/07/2026	25/07/2026 08/09/2026	23/09/2026 08/10/2026	08/10/2026 08/10/2026	13/10/2026 28/10/2026	07/11/2026 07/11/2026	17/11/2026 17/11/2026						
2	Travaux de construction des logements pour les prestataires des soins venant des milieux urbains		328	AON/TX/002/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/08/2026 19/08/2026	19/08/2026 19/08/2026	19/08/2026 03/10/2026	18/10/2026 02/11/2026	02/11/2026 02/11/2026	07/11/2026 22/11/2026	02/12/2026 02/12/2026	12/12/2026 12/12/2026						
3	Travaux de réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau de Mukoma et de Fikupa 1		368	AON/TX/003/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/06/2026 19/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/08/2026 18/08/2026	18/08/2026 02/09/2026	02/09/2026 02/09/2026	07/09/2026 22/09/2026	02/10/2026 02/10/2026	12/10/2026 12/10/2026						
4	Travaux de réhabilitation des puits forés à travers la Chefferie Kaponda		362	AON/TX/004/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/09/2026 19/09/2026	19/09/2026 19/09/2026	03/11/2026 18/11/2026	18/11/2026 03/12/2026	03/12/2026 03/12/2026	08/12/2026 23/12/2026	02/01/2027 02/01/2027	12/01/2027 12/01/2027						
5	Travaux de forage des puits d'eau potable dans la Chefferie Kaponda		351	AON/TX/005/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	12/08/2026 27/08/2026	27/08/2026 27/08/2026	11/10/2026 26/10/2026	26/10/2026 10/11/2026	10/11/2026 10/11/2026	15/11/2026 30/11/2026	10/12/2026 10/12/2026	20/12/2026 20/12/2026						
6	Travaux de construction de 4 sous-commissariats à Kakoka, Kipopo, Kisaie et à Shinga pour renforcer la sécurité dans ces zones ciblées		1110	AON/TX/006/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/06/2026 19/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/08/2026 18/08/2026	18/08/2026 02/09/2026	02/09/2026 02/09/2026	07/09/2026 22/09/2026	02/10/2026 02/10/2026	12/10/2026 12/10/2026						
7	Travaux de construction des infrastructures judiciaires dans la Chefferie Kaponda		123	AON/TX/007/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	02/07/2026 17/07/2026	17/07/2026 17/07/2026	31/08/2026 15/09/2026	30/09/2026 30/09/2026	30/09/2026 30/09/2026	05/10/2026 20/10/2026	30/10/2026 30/10/2026	09/11/2026 09/11/2026						
8	Travaux de construction des bureaux des chefs des villages aux limites de la Chefferie pour freiner la progression expansive de la Commune Annexe		1317	AON/TX/008/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	14/08/2025 29/08/2025	29/08/2025 29/08/2025	13/10/2025 28/10/2025	28/10/2025 12/11/2025	12/11/2025 12/11/2025	17/11/2025 02/12/2025	12/12/2025 12/12/2025	22/12/2025 22/12/2025						
9	Travaux de création des centres d'apprentissage des petits métiers aux femmes		147	AON/TX/009/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	08/07/2026 23/07/2026	23/07/2026 23/07/2026	06/09/2026 21/09/2026	06/10/2026 06/10/2026	06/10/2026 06/10/2026	11/10/2026 26/10/2026	05/11/2026 05/11/2026	15/11/2026 15/11/2026						
10	Travaux de construction des infrastructures appropriées pour le service de l'AGRIPFI		217	AON/TX/010/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	19/05/2025 03/06/2025	03/06/2025 03/06/2025	18/07/2025 02/08/2025	02/08/2025 17/08/2025	17/08/2025 17/08/2025	22/08/2025 06/09/2025	16/09/2025 16/09/2025	26/09/2025 26/09/2025						
11	Travaux de réhabilitation des ponts en dégradation		2113	AON/TX/011/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/06/2026 19/06/2026	19/06/2026 19/06/2026	03/08/2026 18/08/2026	18/08/2026 02/09/2026	02/09/2026 02/09/2026	07/09/2026 22/09/2026	02/10/2026 02/10/2026	12/10/2026 12/10/2026						
12	Travaux d'ériger des centrales photovoltaïques dans des villages à forte potentialité économique		2311	AON/TX/012/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	11/08/2026 26/08/2026	26/08/2026 26/08/2026	10/10/2026 25/10/2026	25/10/2026 09/11/2026	09/11/2026 09/11/2026	14/11/2026 29/11/2026	09/12/2026 09/12/2026	19/12/2026 19/12/2026						
13	Travaux d'électrification des ESS pour améliorer la prise en charge des patients et la conservation des produits pharmaceutiques		3211	AON/TX/013/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	18/08/2026 02/09/2026	02/09/2026 02/09/2026	17/10/2026 01/11/2026	16/11/2026 16/11/2026	16/11/2026 16/11/2026	21/11/2026 06/12/2026	16/12/2026 16/12/2026	26/12/2026 26/12/2026						
14	Travaux de construction des morgues modernes dans la Chefferie Kaponda		3218	AON/TX/014/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	24/08/2026 08/09/2026	08/09/2026 08/09/2026	23/10/2026 07/11/2026	22/11/2026 22/11/2026	22/11/2026 22/11/2026	27/11/2026 12/12/2026	22/12/2026 22/12/2026	01/01/2027 01/01/2027						
15	Travaux de création des centres de dépistage du VIH/SIDA		3216	AON/TX/015/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	12/10/2026 27/10/2026	27/10/2026 27/10/2026	11/12/2026 26/12/2026	10/01/2027 10/01/2027	10/01/2027 10/01/2027	15/01/2027 30/01/2027	09/02/2027 09/02/2027	19/02/2027 19/02/2027						
16	Travaux de création des centres d'encadrement des jeunes désœuvrées dans des sites préalablement ciblés		3313	AON/TX/016/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	22/07/2026 06/08/2026	06/08/2026 06/08/2026	20/09/2026 05/10/2026	20/10/2026 20/10/2026	20/10/2026 20/10/2026	25/10/2026 09/11/2026	19/11/2026 19/11/2026	29/11/2026 29/11/2026						
17	Travaux de construction des infrastructures pour abriter le service de cantonnement manuel		3311	AON/TX/017/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	07/08/2026 22/08/2026	22/08/2026 22/08/2026	06/10/2026 21/10/2026	21/10/2026 05/11/2026	05/11/2026 05/11/2026	10/11/2026 25/11/2026	05/12/2026 05/12/2026	15/12/2026 15/12/2026						
18	Travaux de construction d'une station de radio communautaire		346	AON/TX/018/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/08/2026 19/08/2026	19/08/2026 19/08/2026	03/10/2026 18/10/2026	18/10/2026 02/11/2026	02/11/2026 02/11/2026	07/11/2026 22/11/2026	02/12/2026 02/12/2026	12/12/2026 12/12/2026						
19	Travaux d'aménagement des sites touristiques existants et identifiés		345	AON/TX/019/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/08/2026 19/08/2026	19/08/2026 19/08/2026	03/10/2026 18/10/2026	18/10/2026 02/11/2026	02/11/2026 02/11/2026	07/11/2026 22/11/2026	02/12/2026 02/12/2026	12/12/2026 12/12/2026						
20	Travaux d'aménagement des infrastructures sportives existantes dans la Chefferie Kaponda		341	AON/TX/020/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	04/08/2026 19/08/2026	19/08/2026 19/08/2026	03/10/2026 18/10/2026	18/10/2026 02/11/2026	02/11/2026 02/11/2026	07/11/2026 22/11/2026	02/12/2026 02/12/2026	12/12/2026 12/12/2026						
21	Travaux d'aménagement des cimetières dans des sites préalablement identifiés de la Chefferie Kaponda		3418	AON/TX/021/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions Réalisations	15/06/2026 30/06/2026	30/06/2026 30/06/2026	14/08/2026 29/08/2026	13/09/2026 13/09/2026	13/09/2026 13/09/2026	18/09/2026 03/10/2026	13/10/2026 13/10/2026	23/10/2026 23/10/2026						
Coût Total		0,00																		



FAIT A KAKOLE, LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE,

Honorable KAPONDA LUBENGE BWALYA N'SANKA II
 Grand Chef FERDINAND N'SANKA II
 GRAND CHEF COUTUMIER DE
 CHEFFERIE KAPONDA
 ILAMBA LIMO

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

STAMPED AREA
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
MALAYSIA
KUALA LUMPUR





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE QUALIFICATION		PHASE 2 : EV DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de	Elaboration DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Travaux de réhabilitation des ESS en dégradation		3210	DC/TX/001/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions	07/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	09/10/2026	14/10/2026	24/10/2026		24/10/2026	24/10/2026	
						Réalisations										
2	Travaux de réhabilitation des écoles en dégradation sur l'ensemble de la Chefferie		3110	DC/TX/002/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions	03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	04/08/2026	09/08/2026	19/08/2026		19/08/2026	19/08/2026	
						Réalisations										
3	Travaux d'électrification des morgues nouvellement construites dans la Chefferie Kaponda		3219	DC/TX/003/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions	03/11/2026	18/11/2026	25/11/2026	05/12/2026	10/12/2026	20/12/2026		20/12/2026	20/12/2026	
						Réalisations										
4	Travaux de réhabilitation des puits forés à pompe immergée dans la Chefferie Kaponda		353	DC/TX/004/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions	01/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	02/11/2026	07/11/2026	17/11/2026		17/11/2026	17/11/2026	
						Réalisations										
5	Travaux d'installation des pépinières communautaires pour le reboisement des sites ciblés		4120	DC/TX/005/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions	12/10/2026	27/10/2026	03/11/2026	13/11/2026	18/11/2026	28/11/2026		28/11/2026	28/11/2026	
						Réalisations										
6	Travaux de reboisement des sources d'eau déboisées		4122	DC/TX/006/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions	26/10/2026	10/11/2026	17/11/2026	27/11/2026	02/12/2026	12/12/2026		12/12/2026	12/12/2026	
						Réalisations										
Coût Total		0,00														



FAIT A KAKOLE, LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



Honorable KAPONDA LUBENGE BWALYA N'SANKA II
 Grand Chef





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code PIA	N° demande de cotation		Méthodes de	Elaboration de la DC	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
							11	14	15	17	18	20	21	22	23	24
1	Acquisition des bancs scolaires des écoles secondaire construites et existantes		314	DC/FX/001/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 13/07/2026	27/08/2026	11/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	28/09/2026		08/10/2026	08/10/2026		
2	Acquisition des mobiliers de bureau pour les écoles secondaire construites et existantes		317	DC/FX/002/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 03/08/2026	17/09/2026	02/10/2026	04/10/2026	09/10/2026	19/10/2026		29/10/2026	29/10/2026		
3	Acquisition des mobiliers de bureau pour les écoles primaires construites et existantes		316	DC/FX/003/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 09/07/2026	23/08/2026	07/09/2026	09/09/2026	14/09/2026	24/09/2026		04/10/2026	04/10/2026		
4	Acquisition des matériels didactiques pour les écoles primaires construites et existantes		318	DC/FX/004/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 16/07/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	01/10/2026		11/10/2026	11/10/2026		
5	Approvisionnement régulier des ESS en produits pharmaceutiques		329	DC/FX/005/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 02/07/2026	16/08/2026	31/08/2026	02/09/2026	07/09/2026	17/09/2026		27/09/2026	27/09/2026		
6	Acquisition d'équipements informatiques pour équiper les services de l'Etat-Civil et le Personnel de la Territoriale à la base		118	DC/FX/006/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 17/08/2026	01/10/2026	16/10/2026	18/10/2026	23/10/2026	02/11/2026		12/11/2026	12/11/2026		
7	Acquisition d'équipements informatiques pour équiper le complexe administratif de la Chefferie Kaponda		134	DC/FX/007/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 16/11/2026	31/12/2026	15/01/2027	17/01/2027	22/01/2027	01/02/2027		11/02/2027	11/02/2027		
8	Acquisition des matériels d'entretien routier au service de cantonnement manuel		3 314	DC/FX/008/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 16/07/2025	30/08/2025	14/09/2025	16/09/2025	21/09/2025	01/10/2025		11/10/2025	11/10/2025		
9	Acquisition d'un moyen de déplacement pour assurer la mobilité le service de cantonnement manuel et le transport du matériau sur terrain		3 313	DC/FX/009/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 16/06/2026	31/07/2026	15/08/2026	17/08/2026	22/08/2026	01/09/2026		11/09/2026	11/09/2026		
10	Acquisition d'équipements sportifs les clubs de football		342	DC/FX/010/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 16/07/2026	30/08/2026	14/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	01/10/2026		11/10/2026	11/10/2026		
11	Acquisition d'un moyen de déplacement pour assurer la mobilité le service de l'Environnement		412	DC/FX/011/BUR-C-H/KAP/2026	CR	Prévisions 16/04/2026	31/05/2026	15/06/2026	17/06/2026	22/06/2026	02/07/2026		12/07/2026	12/07/2026		
Coût Total		0,00														



FAIT A KAKOLE, LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



Honorable KAPONDA LUBENGE BWALYA N'SANKA II
 Grand Chef

KAPONDA LUBENGE BWALYA
 FERDINAND N'SANKA II
 GRAND CHEF COUTUMIER DE
 CHEFFERIE KAPONDA
 ILAMBA LIMO

Handwritten text at the top center of the page.

Printed text at the top right of the page, possibly a header or title.

A large table with multiple columns and rows, containing faint text and possibly data. The table is mostly illegible due to fading.

AYAHAN BERSUDUT MAJLIS
KEMAMPUAN
KEMAMPUAN





Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acquisition de moyen de déplacement pour le personnel sécuritaire de la Chefferie		321	AONFX/001/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 06/07/2026	Réalisations 23/07/2026	23/07/2026	06/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	11/10/2026	26/10/2026	05/11/2026		15/11/2026	15/11/2026		
2	Acquisition des bancs scolaires aux écoles primaires construites et existantes		313	AONFX/002/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 09/07/2026	Réalisations 24/07/2026	24/07/2026	07/09/2026	22/09/2026	07/10/2026	07/10/2026	12/10/2026	27/10/2026	06/11/2026		16/11/2026	16/11/2026		
3	Acquisition d'un point d'eau aux écoles primaires et secondaires de la Chefferie		3 111	AONFX/003/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 03/08/2026	Réalisations 18/08/2026	18/08/2026	02/10/2026	17/10/2026	01/11/2026	01/11/2026	06/11/2026	21/11/2026	01/12/2026		11/12/2026	11/12/2026		
4	Acquisition en points d'eau des ESS		3 212	AONFX/004/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 02/10/2026	Réalisations 17/10/2026	17/10/2026	01/12/2026	16/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	05/01/2027	20/01/2027	30/01/2027		09/02/2027	09/02/2027		
5	Acquisition d'équipement roulant pour faciliter la mobilité des prestataires des soins de santé		326	AONFX/005/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 16/11/2026	Réalisations 01/12/2026	01/12/2026	15/01/2027	30/01/2027	14/02/2027	14/02/2027	19/02/2027	06/03/2027	16/03/2027		26/03/2027	26/03/2027		
6	Acquisition des mobiliers de bureau pour équiper le complexe administratif de la Chefferie Kaponda		133	AONFX/006/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/10/2026	Réalisations 19/10/2026	19/10/2026	03/12/2026	18/12/2026	02/01/2027	02/01/2027	07/01/2027	22/01/2027	01/02/2027		11/02/2027	11/02/2027		
7	Acquisition d'un moyen de déplacement pour assurer la mobilité sur terrain le personnel Etatique de la Chefferie Kaponda		1 313	AONFX/007/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/08/2026	Réalisations 19/08/2026	19/08/2026	03/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	02/11/2026	07/11/2026	22/11/2026	02/12/2026		12/12/2026	12/12/2026		
8	Acquisition d'équipements d'apprentissage pour les centres d'apprentissage des petits métiers aux femmes		148	AONFX/008/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/08/2026	Réalisations 19/08/2026	19/08/2026	03/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	02/11/2026	07/11/2026	22/11/2026	02/12/2026		12/12/2026	12/12/2026		
9	Acquisition des matériels de transformation alimentaire pour les communautés regroupées en association		2 119	AONFX/009/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/08/2026	Réalisations 19/08/2026	19/08/2026	03/10/2026	18/10/2026	02/11/2026	02/11/2026	07/11/2026	22/11/2026	02/12/2026		12/12/2026	12/12/2026		
10	Acquisition des matériels de diffusion radiophonique la station de radio communautaire		347	AONFX/010/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/11/2026	Réalisations 19/11/2026	19/11/2026	03/01/2027	18/01/2027	02/02/2027	02/02/2027	07/02/2027	22/02/2027	04/03/2027		14/03/2027	14/03/2027		
Coût Total		0,00																		



FAIT A KAKOLE, LE



AUTORITE CONTRACTANTE,

Honorable KAPONDA LUBENGE BWALYA N'SANKA II
 Grand Chef
 KAPONDA LUBENGE BWALYA
 FERDINAND N'SANKA II
 GRAND CHEF COUTUMIER DE
 CHEFFERIE KAPONDA
 ILAMBA LIMO



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Acquisition des intrants agricoles et matériels agricoles pour les ASBL Créées et existantes		2 110	AON/FX/001/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/08/2025	Réalisations 19/08/2025	19/08/2025	03/10/2025	18/10/2025	02/11/2025	02/11/2025	07/11/2025	22/11/2025	02/12/2025			12/12/2025	12/12/2025	
2	Acquisition des matériels de mécanisation de l'agriculture pour le service de l'AGRIPEL		215	AON/FX/002/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 06/07/2026	Réalisations 21/07/2026	21/07/2026	04/09/2026	19/09/2026	04/10/2026	04/10/2026	09/10/2026	24/10/2026	03/11/2026			13/11/2026	13/11/2026	
3	Acquisition des matériels d'apprentissage professionnel pour les écoles techniques professionnelles		3 118	AON/FX/003/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 04/06/2026	Réalisations 19/06/2026	19/06/2026	03/08/2026	18/08/2026	02/09/2026	02/09/2026	07/09/2026	22/09/2026	02/10/2026			12/10/2026	12/10/2026	
4	Acquisition d'équipements médicaux des ESS construits et existants		323	AON/FX/004/BUR-C-HKAP/2026	AOI	Prévisions 11/08/2026	Réalisations 26/08/2026	26/08/2026	10/10/2026	25/10/2026	09/11/2026	09/11/2026	14/11/2026	29/11/2026	09/12/2026			19/12/2026	19/12/2026	
5	Acquisition des ambulances pour faciliter l'évacuation urgente des patients à référencer au bénéfice des ESS de référence		327	AON/FX/005/BUR-C-HKAP/2026	AON	Prévisions 13/07/2026	Réalisations 28/07/2026	28/07/2026	11/09/2026	26/09/2026	11/10/2026	11/10/2026	16/10/2026	31/10/2026	10/11/2026			20/11/2026	20/11/2026	
Coût Total			0,00																	

FAIT A KAKOLE, LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



Honorable KAPONDA LUBENGE BWALYA N'SANKA II
 Grand Chef
FERDINAND N'SANKA II
 GRAND CHEF COUTUMIER DE
 CHEFFERIE KAPONDA
 ILAMBA LIMO



