

République Démocratique du Congo



PROVINCE DU KWILU

Le Gouverneur

Bandundu, le

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION (SANS REVUE PREALABLE)

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice Budgetaire 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                                 |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                             |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                                                                | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                  | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       |                            |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 1      | Rehabilitation des centres pénitentiaires dans la province                               |                      | 82331       | 001/TR            | AON                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                    | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 01/05/26      | 06/05/26               |                    | 16/05/26          | 15/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 2      | Construction de deux ponts basculants modernes à Masamuna                                |                      | 82323       | 002/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                    | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 01/05/26      | 06/05/26               |                    | 16/05/26          | 15/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 3      | Construction des infrastructures sanitaires dans la ville de Bandundu (bloc)             |                      | 82321       | 003/TR            | AON                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                    | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 01/05/26      | 06/05/26               |                    | 16/05/26          | 15/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 4      | Construction des infrastructures sanitaires dans la ville de Kikwit                      |                      | 82321       | 004/TR            | AON                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                    | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 01/05/26      | 06/05/26               |                    | 16/05/26          | 15/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 5      | Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire de Bagata                 |                      | 82321       | 005/TR            | AON                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                    | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 01/05/26      | 06/05/26               |                    | 16/05/26          | 15/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 5      | Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire de Bulungu                |                      | 82321       | 006/TR            | AON                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                    | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 01/05/26      | 06/05/26               |                    | 16/05/26          | 15/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 7      | Construction des infrastructures sanitaires dans le territoire de Gungu                  |                      | 82321       | 007/TR            | AON                   | Prévisions                 | 19/02/26                            | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                    | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 02/05/26      | 07/05/26               |                    | 17/05/26          | 16/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 8      | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire d'Idiofa                   |                      | 82321       | 008/TR            | AON                   | Prévisions                 | 19/02/26                            | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                    | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 02/05/26      | 07/05/26               |                    | 17/05/26          | 16/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 9      | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire de Masi-Manimba            |                      | 82321       | 009/TR            | AON                   | Prévisions                 | 19/02/26                            | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                    | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 02/05/26      | 12/05/26               |                    | 22/05/26          | 21/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 10     | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire de Masi-Manimba (8P Canon) |                      | 82321       | 010/TR            | AON                   | Prévisions                 | 20/02/26                            | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                    | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
|        |                                                                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                             |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |

Au n°10 de l'Avenue Lumumba, Quartier Salongo, Commune de Basoko/Bandundu ville  
E-mail : progouklu@gmail.com

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                         |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                                                        | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                   | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
|        |                                                                                  | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                    | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                                             | 12            | 13                     | 14                 | 15                | 16                     |
| 11     | Constructions des morgues dans les cinq terroirs                                 |                      | 82323       | 011/TR            | AON                   | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
| 12     | Constructions du bâtiment de la société de Transport du Kwiu                     |                      | 82323       | 012/TR            | AON                   | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
| 13     | Rehabilitation des ports et ponts dans la province (Axe Bagata-Idiofa)           |                      | 82333       | 013/TR            | AON                   | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 03/05/26      | 13/05/26               |                    | 23/05/26          | 22/06/26               |
| 14     | Cantonage manuel : Lot 1 : Tronçon Bandundu - Dima Lumbu et                      |                      | 82334       | 014/TR            | AON                   | Prévisions                 | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 06/05/26      | 16/05/26               |                    | 26/05/26          | 25/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 06/05/26      | 16/05/26               |                    | 26/05/26          | 25/06/26               |
| 15     | Implantation des banques de sang dans la province                                |                      | 82321       | 015/TR            | AON                   | Prévisions                 | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 06/05/26      | 16/05/26               |                    | 26/05/26          | 25/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 06/05/26      | 16/05/26               |                    | 26/05/26          | 25/06/26               |
| 16     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans la ville de Bandundu          |                      | 82331       | 016/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 06/05/26      | 16/05/26               |                    | 26/05/26          | 25/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 06/05/26      | 16/05/26               |                    | 26/05/26          | 25/06/26               |
| 17     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans la ville de Kikwit            |                      | 82331       | 017/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
| 18     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans le territoire de Bagata       |                      | 82331       | 018/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
| 19     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans le territoire de Bulungu      |                      | 82331       | 019/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
| 20     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans le territoire de Gungu        |                      | 82331       | 020/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
| 21     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans le territoire d'Idiofa        |                      | 82331       | 021/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 24/02/26                             | 26/02/26        | 13/03/26                 | 28/03/26                        | 12/04/26                     | 17/04/26                | 22/04/26                                       | 07/05/26      | 17/05/26               |                    | 27/05/26          | 26/06/26               |
| 22     | Rehabilitation des infrastructures sanitaires dans le territoire de Masi Manimba |                      | 82331       | 022/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
| 23     | Construction des infrastructures scolaires dans la ville de Bandundu             |                      | 82321       | 023/TR            | AON                   | Prévisions                 | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
| 24     | Construction des infrastructures scolaires dans la ville de Kikwit               |                      | 82321       | 024/TR            | AON                   | Prévisions                 | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
| 25     | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire de Bagata          |                      | 82321       | 025/TR            | AON                   | Prévisions                 | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
| 26     | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire de Bulungu         |                      | 82321       | 026/TR            | AON                   | Prévisions                 | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 25/02/26                             | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
| 27     | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire de Gungu           |                      | 82321       | 027/TR            | AON                   | Prévisions                 | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
| 28     | Construction des infrastructures scolaires dans le territoire d'Idiofa           |                      | 82321       | 028/TR            | AON                   | Prévisions                 | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
| 29     | Rehabilitation des infrastructures scolaires dans la ville de Bandundu           |                      | 82331       | 029/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
| 30     | Rehabilitation des infrastructures scolaires dans la ville de Kikwit             |                      | 82331       | 030/TR            | AOR                   | Prévisions                 | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
|        |                                                                                  |                      |             |                   |                       | Réalisations               | 26/02/26                             | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |

| N° | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                   |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|    | Intitulé du Projet/Marché                                                  | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                  | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
|    |                                                                            | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                   | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                                             | 12            | 13                     | 14                 | 15                | 16                     |
| 31 | Rehabilitation des infrastructures scolaires dans le territoire de Bagata  |                      | 82331       | 031/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 26/02/26                            | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 32 | Rehabilitation des infrastructures scolaires dans le territoire de Bulungu |                      | 82331       | 032/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 26/02/26                            | 28/02/26        | 15/03/26                 | 30/03/26                        | 14/04/26                     | 19/04/26                | 24/04/26                                       | 09/05/26      | 19/05/26               |                    | 29/05/26          | 28/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 33 | Rehabilitation des infrastructures scolaires dans le territoire de Gungu   |                      | 82331       | 033/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 27/02/26                            | 01/03/26        | 16/03/26                 | 31/03/26                        | 15/04/26                     | 20/04/26                | 25/04/26                                       | 10/05/26      | 20/05/26               |                    | 30/05/26          | 29/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 34 | Rehabilitation des infrastructures scolaires dans le territoire d'Idiofa   |                      | 82331       | 034/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 27/02/26                            | 01/03/26        | 16/03/26                 | 31/03/26                        | 15/04/26                     | 20/04/26                | 25/04/26                                       | 10/05/26      | 20/05/26               |                    | 30/05/26          | 29/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 35 | Construction des forages dans le territoire de Bagata                      |                      | 82332       | 035/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 27/02/26                            | 01/03/26        | 16/03/26                 | 31/03/26                        | 15/04/26                     | 20/04/26                | 25/04/26                                       | 10/05/26      | 20/05/26               |                    | 30/05/26          | 29/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 36 | Construction des forages dans le territoire de Bulungu                     |                      | 82332       | 036/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 27/02/26                            | 01/03/26        | 16/03/26                 | 31/03/26                        | 15/04/26                     | 20/04/26                | 25/04/26                                       | 10/05/26      | 20/05/26               |                    | 30/05/26          | 29/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 37 | Construction des forages dans le territoire d'Idiofa                       |                      | 82332       | 037/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 27/02/26                            | 01/03/26        | 16/03/26                 | 31/03/26                        | 15/04/26                     | 20/04/26                | 25/04/26                                       | 10/05/26      | 20/05/26               |                    | 30/05/26          | 29/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 38 | Construction des forages dans le territoire d'Idiofa                       |                      | 82332       | 038/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 27/02/26                            | 01/03/26        | 16/03/26                 | 31/03/26                        | 15/04/26                     | 20/04/26                | 25/04/26                                       | 10/05/26      | 20/05/26               |                    | 30/05/26          | 29/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 39 | Construction des forages dans le territoire de Gungu                       |                      | 82332       | 039/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 25/02/26                            | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 40 | Construction des forages dans le territoire de Masi-Manimba                |                      | 82332       | 040/TR            | AOF                   | Prévisions                 | 25/02/26                            | 27/02/26        | 14/03/26                 | 29/03/26                        | 13/04/26                     | 18/04/26                | 23/04/26                                       | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 28/05/26          | 27/06/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
| 41 | Acquisition de batiments                                                   |                      | 82311       | 041/TR            | AON                   | Prévisions                 | 02/03/26                            | 04/03/26        | 19/03/26                 | 03/04/26                        | 18/04/26                     | 23/04/26                | 28/04/26                                       | 13/05/26      | 23/05/26               |                    | 02/06/26          | 02/07/26               |
|    |                                                                            |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |
|    | Total Travaux                                                              |                      |             |                   |                       |                            |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |



**Hon. Dr. AKAMITUNA NDOLO Philippe**

République Démocratique du Congo



PROVINCE DU KWILU

Le Gouverneur

Bandundu, le

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION (AVEC REVUE PREALABLE)

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ             |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                          |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |               |                        |                    |                   |                        |
|--------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché            | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DAO                  | Non Objection sur le DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur |
|        |                                      | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                   | 6                        | 7               | 8                        | 9                               | 10                           | 11                      | 12                                             | 13            | 14                     | 15                 | 16                | 17                     |
| 1      | Achèvement bâtiment (Maison Blanche) |                      | 82331       | 042/TR            | AON                   | Prévisions                 | 18/02/26                            | 05/03/26                 | 07/03/26        | 22/03/26                 | 06/04/26                        | 21/04/26                     | 26/04/26                | 01/05/26                                       | 16/05/26      | 26/05/26               |                    | 05/06/26          | 05/07/26               |
|        | Total Travaux                        |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                          |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |               |                        |                    |                   |                        |



Dr. AKAMITUNA NDOLO Philippe

République Démocratique du Congo



PROVINCE DU KWILU

Le Gouverneur

Bandundu, le

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE

Période : du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire: 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                    |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                   |                        |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/ Marché                                                  | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DC                    | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |                                                                             | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                    | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                                             | 12                     | 13                 | 14                | 15                     | 16                |
| 1      | Acquisition d'équipements de la Maternité Universitaire Bandundu            |                      | 72 421      | 001/FO            | CF                    | Prévisions                 | 18/02/26                             | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                     | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 26/04/26               |                    | 06/05/26          | 05/06/26               | 05/07/26          |
| 2      | Acquisition d'équipements de la Clinique Universitaire Kikwit               |                      | 72 421      | 002/FO            | CF                    | Réalisations               | 18/02/26                             | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                     | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 26/04/26               |                    | 06/05/26          | 05/06/26               | 05/07/26          |
| 3      | Acquisition d'équipements des Centres de Santé du territoire de Bagata      |                      | 72 421      | 003/FO            | CF                    | Réalisations               | 18/02/26                             | 20/02/26        | 07/03/26                 | 22/03/26                        | 06/04/26                     | 11/04/26                | 16/04/26                                       | 26/04/26               |                    | 06/05/26          | 05/06/26               | 05/07/26          |
| 4      | Acquisition d'équipements des Centres de Santé dans le territoire Bulungu   |                      | 72 421      | 004/FO            | CF                    | Prévisions                 | 19/02/26                             | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                     | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 27/04/26               |                    | 07/05/26          | 06/06/26               | 06/07/26          |
| 5      | Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux et Industriels               |                      | 72 441      | 005/FO            | CF                    | Réalisations               | 19/02/26                             | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                     | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 27/04/26               |                    | 07/05/26          | 06/06/26               | 06/07/26          |
| 6      | Acquisition d'équipements des Centres de Santé dans le territoire Idiofa    |                      | 72 441      | 006/FO            | CF                    | Prévisions                 | 19/02/26                             | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                     | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 27/04/26               |                    | 07/05/26          | 06/06/26               | 06/07/26          |
| 7      | Acquisition d'équipements Industriels et électriques (Eclairage publics)    |                      | 72 442      | 007/FO            | AON                   | Réalisations               | 19/02/26                             | 21/02/26        | 08/03/26                 | 23/03/26                        | 07/04/26                     | 12/04/26                | 17/04/26                                       | 27/04/26               |                    | 07/05/26          | 06/06/26               | 06/07/26          |
| 8      | Approvisionnement en médicaments (deux villes et cinq territoires) Bandundu |                      | 72 421      | 008/FO            | AON                   | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 28/04/26               |                    | 08/05/26          | 07/06/26               | 07/07/26          |
| 9      | Acquisition d'équipements éducatif, culturel et sportif                     |                      | 72 431      | 09/FO             | CF                    | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 28/04/26               |                    | 08/05/26          | 07/06/26               | 07/07/26          |
|        | Réalisations                                                                |                      |             |                   |                       |                            |                                      |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                        |                    |                   |                        |                   |
| 10     | Acquisition des motos pour le Transport                                     |                      | 72 452      | 010/FO            | AON                   | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 28/04/26               |                    | 08/05/26          | 07/06/26               | 07/07/26          |
| 11     | Acquisition des motos trois pneu pour                                       |                      | 72 452      | 011/FO            | CF                    | Réalisations               | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 28/04/26               |                    | 08/05/26          | 07/06/26               | 07/07/26          |

Au n°10 de l'Avenue Lumumba, Quartier Salongo, Commune de Basoko/Bandundu ville

E-mail : progouklu@gmail.com

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                                                            |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                   |                        |                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                                                           | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DC                    | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |                                                                                     | 1                    | 2           | 3                 | 4                     |                            | 5                                    | 6               | 7                        | 8                               | 9                            | 10                      | 11                                             | 12                     | 13                 | 14                | 15                     | 16                |
| 12     | l'environnement                                                                     |                      | 72 452      | 012/FO            | CF                    | Réalisations               | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 28/04/26               |                    | 08/05/26          | 07/06/26               | 07/07/26          |
| 13     | Acquisition des motos pour l'Environnement                                          |                      | 72 452      | 012/FO            | CF                    | Prévisions                 | 20/02/26                             | 22/02/26        | 09/03/26                 | 24/03/26                        | 08/04/26                     | 13/04/26                | 18/04/26                                       | 28/04/26               |                    | 08/05/26          | 07/06/26               | 07/07/26          |
| 13     | Acquisition d'équipements divers                                                    |                      | 72 481      | 013/FO            | AON                   | Réalisations               | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 01/05/26               |                    | 11/05/26          | 10/06/26               | 10/07/26          |
| 14     | Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou de vidéo              |                      | 72 462      | 014/FO            | CF                    | Prévisions                 | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 01/05/26               |                    | 11/05/26          | 10/06/26               | 10/07/26          |
| 15     | Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, radios et cellulaires |                      | 72 461      | 015/FO            | CF                    | Réalisations               | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 01/05/26               |                    | 11/05/26          | 10/06/26               | 10/07/26          |
| 16     | Acquisition d'équipements informatiques                                             |                      | 72 412      | 016/FO            | CF                    | Prévisions                 | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 01/05/26               |                    | 11/05/26          | 10/06/26               | 10/07/26          |
| 17     | Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers                 |                      | 72 411      | 017/FO            | CF                    | Réalisations               | 23/02/26                             | 25/02/26        | 12/03/26                 | 27/03/26                        | 11/04/26                     | 16/04/26                | 21/04/26                                       | 01/05/26               |                    | 11/05/26          | 10/06/26               | 10/07/26          |
|        | Total Fournitures                                                                   |                      |             |                   |                       |                            |                                      |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                        |                    |                   |                        |                   |

Hon. Dr. AKAMITUNA NDOLO Philippe





**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION (AVEC REVEUE PREALABLE)**

Période : du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire: 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ   |                      |             |                   | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                   |               |                 | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                       |                              | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
|--------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Ma rché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres |                            | Méthodes de passation               | Elaboration du DC | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres        | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution                        | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification |          | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |                            |                      |             |                   |                            |                                     |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
|        |                            | 1                    | 2           | 3                 |                            | 4                                   |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
| 1      | Imprimés de valeur         |                      | 56123       | 018/FO            | AON                        | Prévisions                          | 10/02/26          | 25/02/26      | 27/02/26        | 14/03/26                        | 29/03/26              | 13/04/26                     | 18/04/26                                       | 23/04/26                 | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 21/05/26          | 20/06/26 | 20/07/26               |                   |
|        |                            |                      |             |                   |                            | Réalisations                        |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
| 2      | Acquisition des véhicules  |                      | 72452       | 019/FO            | AON                        | Prévisions                          | 10/02/26          | 25/02/26      | 27/02/26        | 14/03/26                        | 29/03/26              | 13/04/26                     | 18/04/26                                       | 23/04/26                 | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 21/05/26          | 20/06/26 | 20/07/26               |                   |
|        |                            |                      |             |                   |                            | Réalisations                        |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
| 3      | Acquisition des pinasses   |                      | 72452       | 020/FO            | AON                        | Prévisions                          | 10/02/26          | 25/02/26      | 27/02/26        | 14/03/26                        | 29/03/26              | 13/04/26                     | 18/04/26                                       | 23/04/26                 | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 21/05/26          | 20/06/26 | 20/07/26               |                   |
|        |                            |                      |             |                   |                            | Réalisations                        |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
| 4      | Acquisition des bus        |                      | 72452       | 021/FO            | AON                        | Prévisions                          | 10/02/26          | 25/02/26      | 27/02/26        | 14/03/26                        | 29/03/26              | 13/04/26                     | 18/04/26                                       | 23/04/26                 | 08/05/26      | 18/05/26               |                    | 21/05/26          | 20/06/26 | 20/07/26               |                   |
|        |                            |                      |             |                   |                            | Réalisations                        |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |
|        | Total Fournitures          |                      |             |                   |                            |                                     |                   |               |                 |                                 |                       |                              |                                                |                          |               |                        |                    |                   |          |                        |                   |



Hon. Dr. AKAMITUNA NDOLO Philippe

République Démocratique du Congo



PROVINCE DU KWILU

Le Gouverneur

Bandundu, le

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
**MARCHES DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE**

Période : du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire: 2026

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ                 |                      |             |                   |                       | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                              |                         | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                        |                    |                   |                        |                   |
|--------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|        | Intitulé du Projet/Marché                | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |                            | Elaboration du DC                   | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat                       | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
|        |                                          |                      |             |                   |                       |                            |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                        |                    |                   |                        |                   |
|        |                                          |                      |             |                   |                       |                            |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                        |                    |                   |                        |                   |
| 1      | 2                                        | 3                    | 4           | 5                 | 6                     | 7                          | 8                                   | 9               | 10                       | 11                              | 12                           | 13                      | 14                                             | 15                     | 16                 |                   |                        |                   |
| 1      | Digitalisation de la chaine des recettes |                      | 72412       | 001/SE            | AOR                   | Prévisions                 | 10/02/26                            | 06/02/26        | 21/02/26                 | 08/03/26                        | 23/03/26                     | 28/03/26                | 02/04/26                                       | 12/04/26               |                    | 22/04/26          | 22/05/26               | 21/06/26          |
|        |                                          |                      |             |                   |                       | Réalisations               |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                        |                    |                   |                        |                   |
|        | Coût Total                               |                      |             |                   |                       |                            |                                     |                 |                          |                                 |                              |                         |                                                |                        |                    |                   |                        |                   |



Hon. Dr. AKAMITUNA NDOLO Philippe