

Autorité Contractante : **OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE**
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

1. Marchés de Fournitures

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en USD / TX: 2320 au 05/02/2026	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1. ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LABORATOIRE																				
1	Acquisition de Calibrateur de basse pression, balance à résolution de 1 mg, comparateur de masse automatique, etc. analyseur autom pour détermination de l'acide total des vins, agitateur ZENRELY, analyseur autom pour sulfures des vins, capillaire en verre à usage unique, chauffe ballon rampe à 5 postes, etc. P/C DEPT. METROLOGIE, DEPT LABO, DEPT. CONTROLE TECHNIQUE, DIV. MED. ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/GPMAP /01/001/2026	AOI	Prévisions	23/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	10/08/2026	10/09/2026	
						Réalisations														
2. ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES																				
2	Ordinateur fixe, Imprimantes laser jet pro, Ordinateur all in one, Ordinateurs etc ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/GPMAP /01/002/2026	AOI	Prévisions	23/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	10/08/2026	10/09/2026	
						Réalisations														

Loi: 104 MRS 2026
Signature: 

歌

3. ACQUISITION DES FOURNITURES INFORMATIQUES																			
3	Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS, P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	60	OCC/CGMP /01/003/202 6	AOI	Prévisions	23/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	12/08/2026	12/09/2026
					Réalisations														
4. ACQUISITION DES MATERIELS TECHNIQUES																			
4	Acquisition et installation des équipements & matériels informatiques pour le contrôle d'accès aux sites, la gestion des la paie et la Géolocalisation des véhicules d'exploitation, Acquisition d'un dispositif intégré pour le contrôle environnemental, technique, analytique etc. (spectrométrie XRF, scanner sécurisés aux frontières, etc.) Capteurs de vibration de machine, Mesureur d'épaisseur, Kit d'inspecteur, Dynamomètre, etc. - P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/CGMP /01/004/202 6	AOI	Prévisions	25/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	26/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	20/07/2026		23/07/2026	12/08/2026	12/09/2026
					Réalisations														
5. ACQUISITION DES MATERIELS AUTOMOBILES, FLUVIAUX & AUTRES																			
5	Motos, Minibus, Véhicule 4x4, camion, Bateau(yedette)... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/CGMP /01/005/202 6	AOI	Prévisions	25/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	26/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	20/07/2026		23/07/2026	12/08/2026	12/09/2026
					Réalisations														
6. ACQUISITION DES MATERIELS DE BUREAUX																			
					Prévisions	25/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	26/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	20/07/2026		23/07/2026	12/08/2026	12/09/2026

[Signature]

6	Télévision, Frigo ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/CGPMP /01/006/202 6	AOI	Prévisions	25/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	23/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	12/08/2026	12/09/2026
7. ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAUX																		
7	Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/CGPMP /01/007/202 6	AOI	Prévisions	25/03/2026	09/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	23/05/2026	12/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	12/08/2026	12/09/2026
8. ACQUISITION DES AUTRES MATERIELS																		
8	Split, Groupe électrogène, téléviseur, Coffre-fort, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/CGPMP /01/008/202 6	AOI	Prévisions	23/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	10/09/2026
9. ACQUISITION DES MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX																		
9	MATERIEL MEDICAL P/C KINSHASA ET MATADI	24	OCC/CGPMP /01/009A/20 26	AOI	Prévisions	23/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	10/09/2026
10	FOURNITURE CENTRE DE SANTÉ P/C KINSHASA ET MATADI ET DIRECTIONS PROVINCIALES	24	OCC/CGPMP /01/009B/20 26	AOI	Prévisions	23/03/2026		26/03/2026	27/04/2026	12/05/2026		18/05/2026	25/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/08/2026
10. ACQUISITION DES COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT																		
11	COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	60	OCC/CGPMP /01/010/202 6	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	20/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	20/08/2026
11. ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAUX																		
12	FOURNITURES DE BUREAUX P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	60	OCC/CGPMP /01/011/202 6	AOI	Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	20/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	20/08/2026
12. ACQUISITION DES AUTRES FOURNITURES																		
					Prévisions	02/03/2026	17/03/2026	20/03/2026	20/04/2026	05/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	16/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	20/07/2026	20/08/2026

Signature: 

[illegible]

72 MAR 2025

張

[illegible]

Dr. Etienne TSHIMANGA MUTOMBO
Directeur Général

KREDIT-TITEL

Тамант ЕРМР



Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I. Marché de Services

17. SERVICE DES ENTRETIENS, REPARATIONS ET SOUS-TRAITANCES								
					Prévisions	24/03/2026	08/04/2026	11/04/2026
1	Recrutement d'un prestataire pour le Service de Dératisation, Service Ramassage des déchets ordinaire et spéciaux, Service Entretien véhiculé, Service Réparation Photocopieuse, Service de Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondece ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES	62	OCC/CGPM P/01/017/2 026	AOI	Réalisations			



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 04 MARS 2026
 Signature : 

04 MAR 2026

0707 01

Dr. Etienne TSHIMANGA MUTOMBO
Directeur Général



Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

II. Marchés de Travaux

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en USD / 1%: 2320 au 06/02/2026	Code Budget (FP)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'Exécution
1. TRAVAUX DE CONSTRUCTION																				
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BATIMENT ADM, LABO, CLOTURE (fenêtrage, dirkat, dirlec, dirkat, dirlec, dirkat, dirlec, dirkat, etc.)	23	OCC/GPM P/02/001/2 026	AOI	Réalisations	Prévisions	23/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	10/08/2026	10/09/2026
2. TRAVAUX D'AMENAGEMENT BATIMENTS																				
2	TRAVAUX D'AMENAGEMENT BATIMENT (opt centraux, dirkat, dirlec, dirkat, dirlec, dirkat, etc.)	23	OCC/GPM P/02/002/2 026	AON	Réalisations	Prévisions	24/03/2026	08/04/2026	11/04/2026	11/05/2026	26/05/2026	10/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	17/07/2026		20/07/2026	10/08/2026	09/09/2026
P/C DEPT. CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES																				

Le: 04 MARS 2026
Signature: 



TOTAL GENERAL

Dr. Etienne TSHIMANGA MUTOMBO
Directeur Général

Le: 04 MARS 2020

Signature: 

