

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : PRESTATIONS INTELLECTUELLES/ADDITIF

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AM	Méthodes de passation		Préparation AM	Non Objection sur TAAI	Publication AM	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PTERF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	Recrutement d'un Cabinet (Firme) chargé du contrôle et de la supervision des projets des travaux de construction de centrales solaires photovoltaïques dans le cadre du programme d'investissements prioritaires (Lot 1 à Lot 6)		Fonds Propre	01/ANSE/DOGP/2026	AO/SFOC	Prévisions	07/09/2026	22/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	20/12/2026	19/01/2027	03/02/2027	18/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	15/03/2027	30/03/2027	09/04/2027		12/04/2027	03/05/2027		
						Révisions																						
2	Recrutement d'un Consultant pour des services d'ingénierie par intelligence artificielle pour le piloté du site d'activités économiques électrifié de Kamina		Fonds Propre	02/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
3	Recrutement d'un consultant (Cabinet) chargé du contrôle et de la supervision des projets des travaux de construction de centrales solaires photovoltaïques de Majunga, Bagata et Masinamika dans le cadre du programme d'investissement prioritaires		Fonds Propre	03/ANSE/DOGP/2026	AO/SFOC	Prévisions	07/09/2026	22/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	20/12/2026	19/01/2027	03/02/2027	18/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	15/03/2027	30/03/2027	09/04/2027		12/04/2027	03/05/2027		
						Révisions																						
4	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la politique de mobilisation et de recouvrement des recettes de l'ANSE		Fonds Propre	04/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
5	Recrutement d'un cabinet chargé de l'analyse technique sur les modalités d'exploitation et de monitoring des mini-réseaux photovoltaïques hybrides en république démocratique du Congo et dans les zones d'intervention de l'ANSE		Fonds Propre	05/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
6	Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la validation technique du livrable de la ferme MASTAGATE relatif à la mise en place de la plateforme numérique interactive intégrée des plans locaux d'électrification de l'ANSE		Fonds Propre	06/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
7	Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la revue technique et de la validation des livrables relatifs à l'exploitation et au monitoring des mini-réseaux photovoltaïques de l'ANSE		Fonds Propre	07/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
8	Recrutement d'un consultant chargé du développement et de l'intégration d'un module de planification et d'un module de préconception automatisée des réseaux de distribution/Complément de la plateforme électronique et interactive de planification et de programmation de l'électrification		Fonds Propre	08/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
9	Recrutement d'un consultant chargé de la revue du plan stratégique de l'ANSE 2025-2030		Fonds Propre	09/ANSE/DOGP/2026	DC/SFOC	Prévisions	07/09/2026	N/A	N/A	10/09/2026	25/09/2026	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	30/09/2026	15/10/2026	26/10/2026		29/10/2026	18/11/2026		
						Révisions																						
10	Recrutement d'un cabinet chargé de la conception, du développement et de la mise en service de la digitalisation du processus de planification des réseaux de l'ANSE		Fonds propres	10/ANSE/DOGP/2026	NY/SEY	Prévisions	07/09/2026	22/09/2026	24/09/2026	26/10/2026	10/11/2026	25/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	20/12/2026	19/01/2027	03/02/2027	18/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	15/03/2027	30/03/2027	09/04/2027		12/04/2027	03/05/2027		
						Révisions																						
	Coxit Total																											

Personne Responsable des Marchés

MURRAY NOBLE CYRIL
LE DIRECTEUR GENERAL

