MINISTÈRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET MÉTIERS

Le Ministre d'Etat

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 06 MARS 2026
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Etabli: le 24 Février 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2026

IDENTIFICATION DU MARCHE						Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du marché	Coût estimatif en CDF	Source de Financement	N°DAO	Mode de passat.		Elaboration du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'achèvement des travaux
		1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. MARCHES DES TRAVAUX																				
A1	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Kinshasa	[illegible]	26042107815017318232862600001	001/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu	27-fév	N/A	02-mars	01-avr	16-avr	01-mai	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin	-	08-juin	29-juin	-
						Réalis														
A2	Travaux de Construction des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut-Katanga	[illegible]	26092207815017318232216030001	002/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu	27-fév	16-mars	19-mars	20-avr	05-mai	25-mai	25-mai	01-juin	16-juin	26-juin	-	19-juin	30-juil	-
						Réalis														
A3	Travaux de construction du centre de formation professionnelle Tujenge Kwetu à Kamituga à Mwenga dans la province du Sud-Kivu	[illegible]	26095107820017328232211000000 , 26092207815017318232216210001	003/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu	27-fév	N/A	02-mars	01-avr	16-avr	01-mai	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin	-	08-juin	29-juin	-
						Réalis														
A4	Travaux de Construction d'un (01) Etablissement d'Apprentissage de la formation professionnelle dans la province de Tanganyika	[illegible]	26095107820017328232211000000 , 26092207815017318232216200001	004/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu	27-fév	N/A	02-mars	01-avr	16-avr	N/A	26-avr	27-avr	12-mai	22-juin	-	25-mai	15-juin	-
						Réalis														
A5	Travaux de Construction/Réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Bas-Uélé	[illegible]	26095107820017328232211000000 , 26092207815017318232216010001, 26092207815017318232316010001	005/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu									24-mars	02-...	-	07-avr	28-avr	-
						Réalis														
A6	Travaux de Construction d'un (01) Centre de Formation Professionnelle de la formation professionnelle dans la Province de l'Equateur	[illegible]	26095107820017328232211000000 , 26092207815017318232216020001	006/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu	27-fév	N/A	02-mars	01-avr	16-avr	01-mai	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin	-	08-juin	29-juin	-
						Réalis														
A7	Travaux de construction du centre de formation professionnelledans la province du Mai-Ndombe	[illegible]	26095107820017328232211000000	007/MINFP/CGPMP/SP/2026/MT	AON	Prévu	27-fév	N/A	02-mars	01-avr	16-avr	01-mai	04-mai	11-mai	26-mai	05-juin	-	08-juin	29-juin	-
						Réalis														

** Le marché A5 poursuit son parcours.*

Fait à Kinshasa, le

Me Marc EKILA LIKOMBO

Dir. Isaac. Mubé
Secrétaire